



H. Ayuntamiento Const. de San Bartolo  
Yautepec, Oaxaca.  
Periodo 2014-2016.

DC-1

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO YAUTEPEC,  
YAUTEPEC, OAXACA.**

---

PERIODO 2014-2016.

**EJERCICIO 2016**

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, DISTRITO DE YAUTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2016 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA".

**UBICACIÓN :**

ESTADO : ( 020 ) OAXACA  
 REGIÓN. ( 006 ) SIERRA SUR  
 DISTRITO : ( 027 ) YAUTEPEC  
 MUNICIPIO : ( 122 ) SAN BARTOLO YAUTEPEC  
 LOCALIDAD : ( 001 ) SAN BARTOLO YAUTEPEC

**DATOS GENERALES**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33 FONDO III -  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RUBRO: 6000

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM-III/122/003/2016

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM-III/122/003/2016 CUENTA: 600061006166163

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 POSTES DE CONCRETO DE 12-750, 3 POSTES DE CONCRETO PCR-09-400, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, VESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, INSTALACION DE 2 TRANSFORMADORES DE DOS BOQUILLAS DE 15 KVA 13200-120/240 VOLTS, INSTALACION DE 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 KVA 13200-220/127 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS ELECTRICA.

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA: 02 RURAL

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 4 DE AGOSTO DE 2016 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 18 DE AGOSTO DE 2016

FECHA DE INICIO REAL: 4 DE AGOSTO DE 2016 FECHA DE CONCLUSIÓN: 18 DE AGOSTO DE 2016

METAS ALCANZADAS: 6 PZA BENEFICIARIOS: 339 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$308,417.32	\$308,417.32	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$308,417.32</b>	<b>\$308,417.32</b>	<b>\$0.00</b>

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO, COSTO Y CALIDAD PREVISTOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ

REPRESENTANTE : C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ

CARGO : PERSONA FISICA

R.F.C. : ROPC640806GT6

DIRECCIÓN: M.F. FIALLO No. 507 int. 5 COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ , OAX C.P. 68000

ENTREGA LA OBRA  
  
 C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ  
 PERSONA FISICA


 **Cristino Filiberto Rodriguez Pelaez**  
 PAVIMENTACION - EDIFICACION - ELECTRIFICACION  
 APERTURA DE CAMINOS  
 R.F.C. ROPC 640806GT6  
 CURP. ROPC 640806HOCBLRO  
 Fiallo 507 int. 5 Col. Centro CP 68000 Oaxaca de Juarez Oax

RECIBE LA OBRA:

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Bartolo Yautepec,  
 Dto. de Yautepec, Oax.  
 2014 - 2016  
  
**C. ROBERTO PRADO AVENDAÑO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Bartolo Yautepec,  
 Dto. de Yautepec, Oax  
 2014 - 2016  
  
**C. SEVERIANO ILLESCAS PASCUAL**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**C. ADOLFO CONFESOR CIRILO**  
 REGIDOR DE HACIENDA

  
**C. MARIO ANTONIO JIMENEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS

  
**DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES**  
 Mpio. San Bartolo Yautepec,  
 Dto. Yautepec, Oax.  
 2014 - 2016

  
**REGIDURIA DE HACIENDA**  
 Mpio. de San Bartolo Yautepec,  
 Dto. de Yautepec, Oax  
 2014 - 2016

  
**C. JUAN PINEDA DE JESUS**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Bartolo Yautepec,  
 Dto. de Yautepec, Oax.  
 2014 - 2016