



H. Ayuntamiento Const. de San Bartolo
Yautepec, Oaxaca.
Periodo 2014-2016.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO YAUTEPEC,
YAUTEPEC, OAXACA.**

PERIODO 2014-2016.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33

FONDO III.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC, DISTRITO DE YAUTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA 5 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA OBRA: EL ING. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. ROBERTO PRADO AVENDAÑO E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE., LLEVAN ACABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA"

UBICACIÓN :

ESTADO : (020) OAXACA
 REGIÓN. (006) SIERRA SUR
 DISTRITO : (027) YAUTEPEC
 MUNICIPIO : (122) SAN BARTOLO YAUTEPEC
 LOCALIDAD : (001) SAN BARTOLO YAUTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 RUBRO: INVERSION PUBLICA
 OFICIO DE AUTORIZACIÓN: FISM-III/122/002/2016
 OFICIO DE NOTIFICACIÓN: FISM-III/122/002/2016
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA"

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION SUBPROGRAMA: 02 RURAL
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
 FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2016 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 3 DE AGOSTO DE 2016
 FECHA DE INICIO REAL: 20 DE JUNIO DE 2016 FECHA DE CONCLUSIÓN: 3 DE AGOSTO DE 2016
 METAS ALCANZADAS: 17 POSTES BENEFICIARIOS: 339 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$939,582.68	\$939,582.68	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$939,582.68	\$939,582.68	\$0.00



H. Ayuntamiento Const. de San Bartolo
Yautepec, Oaxaca.
Periodo 2014-2016.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO YAUTEPEC,
YAUTEPEC, OAXACA.**

PERIODO 2014-2016.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

RAMO GENERAL 33

FONDO III.-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO: LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO, COSTO Y CALIDAD PREVISTOS.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ
 REPRESENTANTE: C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ
 CARGO: PERSONA FISICA
 R.F.C.: Cristino Filiberto Rodriguez Pelaez
 DIRECCIÓN: M.FDZ. FIALLO No. 507 INT 5 PISO 2, COL. CENTRO, OAXACA DE JUAREZ C.P. 68000



Pavimentación,
Edificación,
Electrificación,
Apertura de caminos
R.F.C. ROPC 640806GT6
CURP. ROPC640806H0C01RO

ENTREGA LA OBRA
C. CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ
PERSONA FISICA

RECIBE LA OBRA:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Bartolo Yautepec,
Dpto. de Yautepec, Oax.
2014 - 2016

[Signature]
C. ROBERTO PRADO AVENDAÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de San Bartolo Yautepec,
Dpto. de Yautepec, Oax.
2014 - 2016

[Signature]
C. SEVERIANO ILLASCAS PASUAL
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. ADOLFO CONFESOR CIRILO
REGIDOR DE HACIENDA

[Signature]
C. MARIO ANTONIO JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS



REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. de San Bartolo Yautepec,
Dpto. de Yautepec, Oax.
2014 - 2016

[Signature]
C. JUAN PINEDA DE JESUS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. de San Bartolo Yautepec,
Dpto. de Yautepec, Oax.
2014 - 2016



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Mpio. San Bartolo Yautepec,
Dpto. de Yautepec, Oax.
2014 - 2016